

Comune	<b>OZZERO</b>
Servizio	<b>TECNICO</b>
Responsabile	<b>Geom. Roberto Raffaele Barrella</b>
Scheda relativa all'anno	<b>2019</b>

Obiettivo n. <b>1</b> (1)	<b>Realizzazione impianto semaforico incrocio via Pavese-S.P. n. 52 in Ozzero</b>	
	FINALITA': Miglioramento delle condizioni di sicurezza nella circolazione stradale mediante l'installazione di un impianto semaforico all'incrocio tra la Via Pavese e la SP 52.	
	AZIONI: ultimazione lavori nell'anno 2019	

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)	Obiettivo pluriennale iniziato nel 2018. Si prevede il completamento dell'opera nell'anno 2019
---------------------------------	--

Altri servizi coinvolti	
Risorse umane coinvolte	APRUZESE Pierluisa
Risorse finanziarie previste	€ 55.000,00

Indicatori (1=efficacia, 2=efficienza, 3=economicità)	1	VALORE ATTESO 100%: approvazione atti contabilità e C.R.E. entro il 31/12/2019
--	---	--

Situazione di partenza	<p>1) Con determinazione del Responsabile del servizio n. 46 prot. gen. n. 193 del 14/11/2018 veniva affidato il servizio di "Incarico professionale per la redazione del progetto di impianto semaforico incrocio via Pavese-S.P. n. 52 in Ozzero", nei confronti della TRAFFICLAB di Ing. Marella Andrea, con studio professionale in Alba (CN) Via G. Rossini n. 14 codice fiscale MRL NDR 80A12 L219K - Partita IVA 03686310040, iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri di Cuneo al numero A2421;</p> <p>2) Con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 16/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si approvava la "Variazione di Bilancio di previsione 2018-2020 e variazione alla sezione operativa del DUP 2018/2020", anche a conferma da parte dell'Amministrazione comunale della volontà ed indirizzi al Responsabile di servizio a voler dar corso con la realizzazione dell'impianto semaforico di cui sopra;</p> <p>3) Con deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo-esecutivo di "Realizzazione impianto semaforico incrocio via Pavese-S.P. n. 52 in Ozzero", redatto da TRAFFICLAB di Ing. Marella Andrea, acquisito agli atti in data 27/12/2018 n. 5931, comportante una spesa complessiva di € 55.000,00.=-;</p> <p>4) Con determinazione del Responsabile del servizio n. 61 gen. n. 252 del 31/12/2018, veniva indetta procedura negoziata con richiesta di offerta ad affidamento diretto previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando la piattaforma SINTEL dell'Agenzia Regionale centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), per l'affidamento dei predetti lavori.</p>
Risultato atteso	Completare i lavori entro la fine dell'anno 2019

Criteri per la valutazione finale	Risultato pienamente raggiunto se:
	Risultato raggiunto al 100% se: approvazione atti contabilità finale e C.R.E. entro il 31/12/2019
	Risultato raggiunto al 90% se: ultimazione lavori entro il 15/12/2019
	Risultato raggiunto al 50% se: aggiudicazione lavori entro il 30/04/2019
	Risultato considerato non raggiunto se: i lavori non vengono affidati

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla complessità realizzativa	basso <span style="float: right;">alto</span>				
	1	2	3	4	5
				4	

### RENDICONTAZIONE FINALE (O INTERMEDIA)

Indicatori	efficacia	Miglioramento delle condizioni di sicurezza nella circolazione stradale con alto grado di soddisfazione da parte dell'utenza.
	efficienza	Ottimo rapporto tra risorse utilizzate e attività svolta per il raggiungimento dell'obiettivo. L'intervento è stato realizzato con il contributo regionale di euro 40.000,00.= (pari al 72,73% del costo dell'intervento) concesso nell'ambito dell'invito a presentare proposte di manutenzione urgente del territorio dei piccoli Comuni, pubblicato sul B.U.R.L. n. 38 S.O. del 19 settembre 2018 e nel rispetto dei tempi predeterminati, mediante gli atti di affidamento progettazione, approvazione progetto, affidamento lavori e atti conclusivi.

Risultato conseguito (intermedio o finale)	FINALE: Con determinazione del Responsabile del servizio n. 69 prot. gen. 256 del 28/11/2019 si sono approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione
--	---

Grado di realizzazione finale (o intermedio), rispetto a quanto atteso	<b>100%</b>
--	-------------

Motivazioni nel caso di scostamenti (finali o intermedi)	nessuno
--	---------

Comune	<b>OZZERO</b>
Servizio	<b>TECNICO</b>
Responsabile	<b>Geom. Roberto Raffaele Barrella</b>
Scheda relativa all'anno	<b>2019</b>

Obiettivo n. <b>2</b> (1)	<b>Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico centrale termica "Scuole Elementari-Medie" e "Materna-Mensa-Palestra scolastica</b>	
	FINALITA': L'obiettivo prevede l'esecuzione dei lavori di efficientamento delle centrali termiche al servizio del polo scolastico	
	AZIONI: affidamento lavori nell'anno 2019	

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)	Obiettivo pluriennale da avviare nel 2019 e completare nel 2020
---------------------------------	---

Altri servizi coinvolti	
Risorse umane coinvolte	APRUZZESE Pierluisa
Risorse finanziarie previste	€ 110.000,00

Indicatori (1=efficacia, 2=efficienza, 3=economicità)	1	VALORE ATTESO 100%: Affidamento lavori entro il 31/10/2019
--	---	--

Situazione di partenza	1) L'obiettivo avrà inizio previo accertamento del contributo statale e del cofinanziamento comunale da parte dell'Amministrazione comunale.
Risultato atteso	Prevedere l'affidamento dei lavori e inizio lavori entro il 31/10/2019 con esecuzione degli stessi entro opportuni termini di programmazione con previsione di completamento entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 in coordinamento con l'uso delle centrali termiche

Criteri per la valutazione finale	Risultato pienamente raggiunto se:
	Risultato raggiunto al 100% se: affidamento definitivo entro il 31/10/2019
	Risultato raggiunto al 70% se: approvazione progetto entro il 30/09/2019
	Risultato raggiunto al 50% se: affidamento incarico progettazione entro il 31/08/2019
	Risultato considerato non raggiunto se: i lavori non vengono affidati

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla complessità realizzativa	basso					alto
	1	2	3	4	5	
					5	

### RENDICONTAZIONE FINALE (O INTERMEDIA)

Indicatori	efficacia	L'intervento consiste nella RIQUALIFICAZIONE delle CENTRALI TERMICHE al servizio del polo scolastico (elementari/medie e mensa/materna/palestra) mediante la sostituzione dei generatori di calore esistenti, attualmente deteriorati, al fine di ottemperare alle prescrizioni tecniche in materia di contenimento dei consumi energetici.
	efficienza	Ottimo rapporto tra risorse utilizzate e attività svolta per il raggiungimento dell'obiettivo. L'intervento viene realizzato con il contributo statale assegnato di € 50.000,00 (pari al 45,45% del costo dell'intervento) e nel rispetto dei tempi predeterminati, mediante gli atti di affidamento progettazione, approvazione progetto, affidamento lavori. E' prevista la conclusione dei lavori e la messa in esercizio degli impianti nel corso dell'anno 2020. L'amministrazione ha richiesto di procedere con la richiesta di incentivo "conto termico" al GSE spa a conclusione dei lavori.

Risultato conseguito (intermedio o finale)	INTERMEDIO pari a FINALE annualità 2019: Con determinazione del Responsabile del servizio n. 56 gen. n. 222 in data 22/10/2019, si disponeva l'aggiudicazione in via definitiva dei lavori -CUP C59E19000610005- CIG 8039041A7D- FINALE nel corso dell'annualità 2020: Esecuzione dei lavori entro opportuni termini di programmazione con previsione di completamento entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 in coordinamento con l'uso delle centrali termiche.
--	--

Grado di realizzazione finale (o intermedio), rispetto a quanto atteso	<b>100%</b>
--	-------------

Motivazioni nel caso di scostamenti (finali o intermedi)	nessuno
--	---------

Comune	<b>OZZERO</b>
Servizio	<b>TECNICO</b>
Responsabile	<b>Geom. Roberto Raffaele Barrella</b>
Scheda relativa all'anno	<b>2019</b>

Obiettivo n. <b>3</b> (1)	<b>Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza strade di competenza del comune di Ozzero (D.M. 10/01/2019)</b>	
	FINALITA': L'obiettivo prevede l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza stradale mediante sistemazione cordatura stradali, pavimentazioni marciaie e altro	
	AZIONI: ultimazione lavori nell'anno 2019	

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)	Obiettivo annuale 2019
---------------------------------	------------------------

Altri servizi coinvolti	
Risorse umane coinvolte	APRUZZESE Pierluisa
Risorse finanziarie previste	€ 40.000,00

Indicatori (1=efficacia, 2=efficienza, 3=economicità)	2	VALORE ATTESO 100%: Ultimazione lavori entro il 31/12/2019
--	---	--

Situazione di partenza	1) L'obiettivo avrà inizio previo accertamento del contributo statale da parte dell'Amministrazione comunale.
------------------------	---

Risultato atteso	Prevedere l'affidamento dei lavori e inizio lavori entro il 15/05/2019 con esecuzione degli stessi entro opportuni termini di programmazione con previsione di completamento entro il 31/12/2019
------------------	--

Criteri per la valutazione finale	Risultato pienamente raggiunto se:
	Risultato raggiunto al 100% se: ultimazione lavori entro il 31/12/2019
	Risultato raggiunto al 90% se: inizio lavori entro il 15/05/2019
	Risultato raggiunto al 50% se: aggiudicazione lavori entro il 10/05/2019
	Risultato considerato non raggiunto se: i lavori non vengono affidati

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla complessità realizzativa	basso					alto
	1	2	3	4	5	
				4		

### RENDICONTAZIONE FINALE (O INTERMEDIA)

Indicatori	efficacia	Messa in sicurezza stradale mediante sistemazione cordatura stradali, pavimentazioni marciaie e altro con alto grado di soddisfazione da parte dell'utenza.
	efficienza	Ottimo rapporto tra risorse utilizzate. L'intervento è stato realizzato con il contributo statale di euro 40.000,00.= (pari al 100% del costo dell'intervento) concesso con Decreto 10 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno, in applicazione del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'attività è stata svolta nel rispetto dei tempi predeterminati, mediante gli atti di affidamento progettazione, approvazione progetto, affidamento lavori e atti conclusivi.

Risultato conseguito (intermedio o finale)	FINALE: Ultimazione lavori avvenuto il giorno 07/11/2019 -come da verbale agli atti comunali-. Con determinazione del Responsabile del servizio n. 62 prot. gen. 241 del 25/11/2019 si sono approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione
--	--

Grado di realizzazione finale (o intermedio), rispetto a quanto atteso	<b>100%</b>
--	-------------

Motivazioni nel caso di scostamenti (finali o intermedi)	nessuno
--	---------

Comune	<b>OZZERO</b>
Servizio	<b>TECNICO</b>
Responsabile	<b>Geom. Roberto Raffaele Barrella</b>
Scheda relativa all'anno	<b>2019</b>

Obiettivo n. <b>4</b> (1)	<b>Interventi di potatura, abbattimento e piantumazione del patrimonio arboreo del territorio comunale</b>	
	FINALITA': L'obiettivo prevede la preservazione del patrimonio arboreo mediante interventi di manutenzione necessari a garantire la pubblica sicurezza e la salvaguardia dello stato di salute del patrimonio arboreo stesso	
	AZIONI: affidamento lavori nell'anno 2019	

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)	Obiettivo pluriennale da avviare nel 2019 e completare nel 2020
---------------------------------	---

Altri servizi coinvolti	
Risorse umane coinvolte	APRUZZESE Pierluisa
Risorse finanziarie previste	€ 20.000,00

Indicatori (1=efficacia, 2=efficienza, 3=economicità)	2	VALORE ATTESO 100%: affidamento lavori entro il 31/12/2019
--	---	--

Situazione di partenza	1) L'obiettivo avrà inizio previa previsione di finanziamento di spesa negli atti di Bilancio successive variazioni da parte dell'Amministrazione comunale.
------------------------	---

Risultato atteso	Prevedere l'affidamento dei lavori entro il 31/12/2019 con esecuzione degli stessi entro opportuni termini di programmazione con previsione di completamento entro la fine della primavera 2020
------------------	---

Criteri per la valutazione finale	Risultato pienamente raggiunto se:
	Risultato raggiunto al 100% se: affidamento definitivo entro il 31/12/2019
	Risultato raggiunto al 50% se: approvazione progetto entro il 30/11/2019
	Risultato raggiunto al ----% se:
	Risultato considerato non raggiunto se: progetto non viene approvato

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla complessità realizzativa	basso					alto
	1	2	3	4	5	
		2				

### RENDICONTAZIONE FINALE (O INTERMEDIA)

Indicatori	efficacia	L'obiettivo prevede la preservazione del patrimonio arboreo mediante interventi di manutenzione necessari a garantire la pubblica sicurezza e la salvaguardia dello stato di salute del patrimonio arboreo stesso e conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza.
	efficienza	Ottimo rapporto tra risorse utilizzate. L'intervento viene realizzato con entrate di bilancio 2019 a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione di euro 20.000,00.= e nel rispetto dei tempi predeterminati, mediante risultato intermedio pari al finale per l'annualità 2019 mediante atto di affidamento lavori. E' prevista la conclusione dei lavori nel corso dell'anno 2020.

Risultato conseguito (intermedio o finale)	INTERMEDIO pari a FINALE annualità 2019: Con determinazione del Responsabile del servizio n. 60 gen. n. 238 del 19/11/2019 si disponeva l'aggiudicazione in via definitiva dei lavori -CUP C53B19000200004 - CIG Z132A7959D-; FINALE nel corso dell'annualità 2020: Esecuzione dei lavori entro opportuni termini di programmazione con previsione di completamento entro il 17/07/2020.
--	--

Grado di realizzazione finale (o intermedio), rispetto a quanto atteso	<b>100%</b>
--	-------------

Motivazioni nel caso di scostamenti (finali o intermedi)	nessuno
--	---------

Comune	<b>OZZERO</b>
Servizio	<b>TECNICO</b>
Responsabile	<b>Geom. Roberto Raffaele Barrella</b>
Scheda relativa all'anno	<b>2019</b>

Obiettivo n. <b>5</b> (1)	<b>Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in sicurezza degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica</b>	
	FINALITA': L'obiettivo prevede la conservazione e messa in sicurezza del patrimonio comunale	
	AZIONI: ultimazione lavori entro l'inizio e uso dell'anno scolastico 2019/2020	

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)	Obiettivo annuale 2019
---------------------------------	------------------------

Altri servizi coinvolti	
Risorse umane coinvolte	APRUZZESE Pierluisa
Risorse finanziarie previste	€ 20.000,00

Indicatori (1=efficacia, 2=efficienza, 3=economicità)	2	VALORE ATTESO 100%: ultimazione lavori entro il 30/09/2019
---	---	--

Situazione di partenza	1) L'obiettivo avrà inizio previa previsione di finanziamento di spesa negli atti di Bilancio successive variazioni da parte dell'Amministrazione comunale.
Risultato atteso	Prevedere l'affidamento dei lavori e inizio lavori entro il 31/08/2019 con esecuzione e completamento degli stessi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020

Criteri per la valutazione finale	Risultato pienamente raggiunto se:
	Risultato raggiunto al 100% se: i lavori vengono ultimati entro il 30/09/2019
	Risultato raggiunto al 70% se: affidamento definitivo entro il 31/08/2019
	Risultato raggiunto al ----% se:
	Risultato considerato non raggiunto se: i lavori non vengono affidati

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla complessità realizzativa	basso				alto
	1	2	3	4	5
			3		

### RENDICONTAZIONE FINALE (O INTERMEDIA)

Indicatori	efficacia	Conservazione e messa in sicurezza degli ambienti polo scolastico: Scuola Materna e Palestra scolastica.
	efficienza	Ottimo rapporto tra risorse utilizzate. L'intervento viene realizzato con entrate di bilancio 2019 a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione di euro 20.000,00.= con esecuzione dei lavori nei termini di programmazione con previsione dell'affidamento dei lavori e inizio lavori entro il 31/08/2019 con esecuzione e completamento degli stessi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020.

Risultato conseguito (intermedio o finale)	FINALE: Con determinazione del Responsabile del servizio n. 44 prot. gen. 182 del 12/08/2019 si affidavano i lavori -CUP C59E19000640004- -CIG Z84297C64D. Ultimazione lavori avvenuto il giorno 30/08/2019 come da verbale agli atti comunali-. Con determinazione del Responsabile del servizio n. 51 prot. gen. 213 del 01/10/2019 si sono approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione
--	--

Grado di realizzazione finale (o intermedio), rispetto a quanto atteso	<b>100%</b>
--	-------------

Motivazioni nel caso di scostamenti (finali o intermedi)	nessuno
--	---------